

COMUNE DI FONTE
PROVINCIA DI TREVISO

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

art. 102 D.M. 50/2016

per lavori di:

“Realizzazione Pista Ciclopedonale lungo Via San Salvatore sul tracciato dell’itinerario turistico denominato “Sui sentieri degli Ezzelini” in Comune di Fonte con contestuale sostituzione ex novo della condotta idropotabile”

DATI GENERALI

1. CODICE CUP: B11B18001020006
2. CODICE CIG: 9246963344
3. STAZIONE COMMITTENTE: COMUNE DI FONTE, Via Monte Grappa, n. 17 - 31010 - Fonte (TV)
4. ENTE SERVIZIO ACQUEDOTTO: A.T.S. S.P.A. Via Schiavonesca Priula n. 86 – Montebelluna (TV)
5. R.U.P.: Giuseppe Griggion – U.T.C. Fonte (TV)
6. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO: D.G.C. n. 59 del 17/05/2022
7. PROGETTISTA: ing. Adriano Filippin – Via G. Giardino, n. 6/B – Pieve del Grappa (TV)
8. PROGETTISTA: geom. Antonio Andrighetto – Via Pasubio, n. 5 – Cavaso del Tomba (TV)
9. DIRETTORE DEI LAVORI: ing. Adriano Filippin – Via G. Giardino, n. 6/B – Pieve del Grappa (TV)
10. ASSISTENTE ALLA D.LL.: geom. Antonio Andrighetto – Via Pasubio, n.5 – Cavaso del Tomba (TV)
11. COORDINATORE SICUREZZA: geom. Massimo Somnavilla – Vicolo Bonotti, n. 43/1 – Cavaso del T. (TV)
12. APPALTATORE: Mondin Gabriele S.r.l. – Via Del lavoro, n. 28 – Cornuda (TV)
13. CONTRATTO: scrittura privata rep. n. 1463 del 07/07/2022
14. RIBASSO D’ASTA: 8,50%
15. IMPORTO COMPLESSIVO AFFIDAMENTO: € 541.290,26 oltre a I.V.A. 10%
16. ONERI PER LA SICUREZZA: € 12.446,30 oltre a I.V.A. 10%
17. QUOTA PARTE A CARICO COMUNE DI FONTE: € 440.257,93 oltre a I.V.A. 10%
18. QUOTA PARTE A CARICO A.T.S. S.P.A.: € 101.032,33 oltre a I.V.A. 10%
19. CONSEGNA LAVORI: in data 05/09/2022 prot. n. 12071
20. TERMINI CONTRATTO: 365 giorni naturali consecutivi
21. SCADENZA CONTRATTUALE: in data 04/09/2023
22. ATTO DI SOTTOMISSIONE e VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI: in data 10/07/2023
23. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA e di VARIANTE: D.G.C. n. 81 del 13/07/2023
24. IMPORTO COMPLESSIVO NUOVE OPERE: € 67.012,57 al netto ribasso d’asta del 8,50% oltre all’I.V.A. 10%
25. TOTALE IMPORTO LAVORI: € 608.302,83 oltre a I.V.A. 10% (oneri per la sicurezza invariati)

26. QUOTA PARTE A CARICO COMUNE DI FONTE: € 507.418,60 oltre a I.V.A. 10%
27. QUOTA PARTE A CARICO A.T.S. S.P.A.: € 100.884,23 oltre a I.V.A. 10%
28. PROROGA E NUOVA SCADENZA CONTRATTUALE: 20 gg naturali consecutivi con scadenza in data 24/09/2023
29. COMUNICAZIONE CONCLUSIONE LAVORI da parte dell'impresa: 07/09/2023
30. CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI: 08/09/2023
31. CONTO FINALE LAVORI: 18/10/2023

il DIRETTORE dei LAVORI

PREMESSO che:

- L'art. 226 (Abrogazioni e disposizioni finali) del D. Lgs. 36/2023 con il quale si stabilisce che il D. Lgs. 50/2016 è abrogato dal 01/07/2023, al secondo comma prescrive che si continuano ad applicare le disposizioni del D. Lgs. 50/2016 ai procedimenti in corso intendendo per tali le procedure ed i contratti per i quali i bandi o avvisi di gara con cui si indice la scelta del contraente siano stati pubblicati prima del 1 luglio 2023.

VERIFICATO che:

- Con delibera di Giunta Comunale n. 117 del 27/11/2014 il Comune di Fonte ha approvato il progetto preliminare per lavori di completamento dell'itinerario turistico "Sui Sentieri degli Ezzelini" tratto lungo Via San Salvatore e oggetto di richiesta di finanziamento ai sensi della D.G.R. 1724 del 29/09/2014.
- Con delibera di Giunta Comunale n. 87 del 11/09/2018 il Comune di Fonte ha approvato il medesimo intervento di fattibilità tecnico-economica e il quadro economico, per proporlo come intervento ammissibile all'istanza di cui alla D.R.V. n. 1126 del 31/07/2018 per lavori di completamento dell'itinerario turistico "Sui Sentieri degli Ezzelini" tratto lungo Via San Salvatore.
- Con delibera di Giunta Comunale n. 27 del 11/03/2020 il Comune di Fonte ha approvato il medesimo intervento di fattibilità tecnico-economica e il quadro economico, per proporlo come intervento ammissibile all'istanza di cui alla D.R.V. n. 167 del 14/02/2020 per lavori di completamento dell'itinerario turistico "Sui Sentieri degli Ezzelini" tratto lungo Via San Salvatore e che è stato assegnato il finanziamento richiesto.
- Con delibera di Giunta Comunale n. 37 del 13/04/2021 è stato confermato il progetto preliminare per i lavori di completamento dell'itinerario turistico "Sui Sentieri degli Ezzelini" tratto lungo Via San Salvatore e oggetto di richiesta di finanziamento ai sensi della D.G.R. 1724 del 29/09/2014, per riproporlo come intervento ammissibile all'interno delle fattispecie di cui alla citata D.G.R. a seguito di scorrimento della graduatoria.
- Con delibera Regione Veneto n. 1086, relativa alla programmazione delle risorse 2022, è stato possibile accedere al finanziamento richiesto D.R.V. n 1126 del 31.07.2018 scorrimento graduatoria – 2020.
- Con Determina n. 125 del 24/11/2021 è stato affidato all'ing. Filippin Adriano quale capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti formato inoltre dai tecnici geom. Baldo Loris e geom. Andrighetto Antonio l'incarico per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, coordinamento sicurezza e direzione lavori per la realizzazione del tratto lungo Via San salvatore dell'itinerario turistico denominato "Sui Sentieri degli Ezzelini.
- Con Determina n. 21 del 18/02/2022 è stata accettata la modifica della RTP, a seguito della rinuncia alla partecipazione del raggruppamento temporaneo di professionisti da parte del geom. Baldo Loris, come da proposta dell'ing. Filippin Adriano (nota del 03/02/2022 prot. 2245) sostituendo il geom. Baldo Loris con il geom. Somnavilla Massimo di Cavaso del Tomba (TV).

- In data 13/05/2022 è stato consegnato all'U.T.C. di Fonte, il progetto denominato "Progetto definitivo/esecutivo, per i lavori di costruzione di una pista ciclopedonale lungo Via San Salvatore sul tracciato dell'itinerario turistico "Sui sentieri degli Ezzelini", integrato con il progetto fornito dal Consorzio Alto Trevigiano Servizi relativo al rifacimento della linea di distribuzione acquedotto, ai sensi dell'art.25.5 del D. Lgs. 50/2016.
- Con delibera di Giunta Comunale n. 59 del 17/05/2022 agli atti del Comune Fonte, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'A.T.P. Filippin_Andrighetto_Sommavilla che prevedeva un importo complessivo di spesa pari a € 743.000,00 di cui € 600.000,00 di competenza al Comune di Fonte ed € 143.000,00 di competenza all'Alto Trevigiano Servizi.
- Con delibera di Giunta Comunale n. 60 del 17/05/2022 il Comune di Fonte ha approvato lo schema di convenzione con la Società Alto Trevigiano Servizi, titolare della gestione del servizio idrico integrato, per riqualificare la rete di acquedotto del tratto di Via San Salvatore ottimizzando in tale modo sia le risorse investite che i risultati.
- È stato acquisito il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, con il n. "CIG 9246963344", codice evidenziato negli atti di gara; è stato acquisito altresì il Codice Unico assegnato al Progetto (CUP) con il n. "B11B18001020006", codice evidenziato negli atti di gara.
- Con Determina RATS n. 49/185 del 26/05/2022 è stato dato avvio al procedimento di selezione per l'affidamento dell'appalto e si è quindi predisposta la Richiesta di Offerta (RDO) attraverso lo strumento di acquisto del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l'affidamento del lavoro in oggetto, con il criterio dell'offerta del prezzo più basso. Entro il termine stabilito dalla RDO n. 3029195 hanno presentato offerta tramite piattaforma MEPA nei termini e modalità previsti tutti gli operatori economici invitati.
- Presso l'ufficio Lavori Pubblici del Comune di Fonte sito in via Monte Grappa, n. 17 Fonte (TV) si è svolta la procedura di apertura e verifica delle buste amministrative con l'ausilio di una postazione informatica connessa alla piattaforma del MEPA di Consip S.p.A. nonché al sistema AVCPass dell'A.N.A.C.. Sono state esaminate le buste pervenute e controllata la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti ammettendo tutti i partecipanti alla gara.
- Con Verbale di Gara prot. n. 8741 del 23/06/2022 è stata dichiarata quale miglior offerente l'impresa Mondin Gabriele S.r.l. con cod. fisc. e p. iva 03733740264 con sede a Cornuda (TV), in quanto ha offerto un ribasso del 8,500% sull'importo ribassabile a base di gara, per una offerta contrattuale complessiva di € 541.290,26 (Euro cinquecentoquarantunomiladuecentonovanta/96) più IVA di Legge.
- Con lettera di comunicazione del RUP prot. n. 8915 del 27/06/2022 i lavori sopra indicati furono affidati all'impresa Mondin Gabriele S.r.l. per un importo di € 541.290,26 (Euro cinquecentoquarantunomiladuecentonovanta/26) di cui € 12.446,30 (Euro dodicimilaquattrocentoquarantasei/30) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre all'IVA al 10% pari a € 54.129,02 (Euro cinquantaquattromila-centoventinove/02) per un totale contrattuale di € 595.419,28 (Euro cinquecentonovantacinquemilaquattrocentodiciannove/28).
- Il contratto scrittura privata è stato stipulato con documento prot n. 1463 in data 07/07/2022.
- La consegna dei lavori è avvenuta in data 05/09/2022 come da Verbale prot. n. 12071 in pari data a norma del D.M. 49/2018.
- La notifica preliminare, ai sensi dell'art. 99 ed allegato XII del D. Lgs. 81/2008, è stata effettuata dal R.U.P. con nota in data 01/09/2022 prot. 11934.
- A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti derivanti dalla stipulazione del contratto d'appalto, e ai sensi dell'articolo 35 del Capitolato Speciale, l'appaltatore ha prestato cauzione definitiva nella misura di € 27.064,51 mediante polizza fidejussoria n. 187513807 emessa in data 28/06/2022 dalla società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
- Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50 è stato corrisposto un'anticipazione all'appaltatore pari al 20% dell'importo contrattuale previa garanzia con polizza

fidejussoria n. 187582957 emessa in data 14/09/2022 dalla società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.

- L'appaltatore ha stipulato, con l'Assicurazione UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. polizza di assicurazione n. 1/34037/60/150849137 – con scadenza il 10/03/2024 per Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile verso operai prestatori di lavoro durante l'esecuzione delle opere.
- Prima dell'esecuzione del contratto, è stato accertato:
 1. che, non sussistevano cause d'inconferibilità e/o d'incompatibilità e/o d'interessi finanziari e/o di conflitto d'interessi, diretti o indiretti, con questa P.A.
 2. l'assenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190 (in GU n. 92 del 19/4/2013);
- L'arch. Paola Weissmuller in organico presso l'U.T.C. di Fonte (TV) è stata nominata quale R.U.P. per le fasi della progettazione, affidamento ed esecuzione. Dal 01/02/2023, a seguito del pensionamento dell'arch. Paola Weissmuller, è stato nominato quale R.U.P. per la fase di esecuzione e completamento dei lavori Giuseppe Griggion.
- Nel corso dell'esecuzione dei lavori, si è riscontrata la necessità di apportare modifiche al progetto ed eseguire delle lavorazioni aggiuntive, identificando la fattispecie prevista nella Parte Prima – Titolo I – Capo 7 del Capitolato speciale d'Appalto – Parte amministrativa richiamando l'art. 106 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. senza la necessità di dover ricorrere ad nuova procedura essendo il loro valore al di sotto del 15 per cento del valore iniziale del contratto.
- Con Determina n. 64 del 10/07/2023 agli atti del Comune Fonte, è stata affidata l'esecuzione della perizia suppletiva di variante per i lavori di "Costruzione Pista Ciclopedonale Via San Salvatore – Tratto Sui Sentieri degli Ezzelini" alla RTP con capogruppo l'Ing. Filippin Adriano - mandanti Geom. Andrighetto e Geom. Massimo Somnavilla.
- L'importo totale dei lavori di perizia da affidare all'impresa appaltatrice a seguito della perizia suppletiva e di variante n. 1 risulta di € 608.302,83 (Euro seicentottomilatrecentodue/83) con un importo per maggiori lavori pari a € 67.012,57 (Euro sessantasettemiladodici/57) corrispondenti ad un incremento contrattuale del 12,38% quindi inferiore al 15% dell'importo di contratto ai sensi dell'art. 106 comma 2) lettera b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
- L'importo complessivo dei lavori a carico del Comune di Fonte dal progetto esecutivo risultava pari ad € 600.000,00 (Euro seicentomila/00), con la perizia suppletiva e di variante n. 1 l'importo a carico del Comune ammonta a € 660.000,00 (Euro seicentosessantamila/00) con incremento di spesa che ammonta ad € 60.000,00 (Euro sessantamila/00). Gli oneri per la sicurezza e la copertura di spesa di competenza dell'Alto Tревigiano Servizi S.p.A. rimangono invariati.
- Con delibera di Giunta Comunale n. 81 del 13/07/2023 agli atti del Comune Fonte, è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1 per la realizzazione della pista ciclopedonale lungo Via San Salvatore dell'Itinerario turistico denominato "Sui Sentieri degli Ezzelini" redatta dal RTP con capogruppo l'Ing. Filippin Adriano - mandanti Geom. Andrighetto Antonio e Geom. Massimo Somnavilla.
- La maggiore spesa trova copertura al capitolo 10089 Pista Ciclabile lungo Via San Salvatore – codice 10.05-2.02.01.09.012 del bilancio di previsione 2023 che presenta la dovuta disponibilità.
- Durante l'esecuzione dei lavori non si è reso necessario sospendere i lavori.
- Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati sinistri alle persone e/o danni alle proprietà, né danni di forza maggiore, ovvero agli atti del Comune di Fonte non risultano depositati verbali per danni di forza maggiore.
- Come disposto dall'art. 14 del C.S.A. ed indicato nel verbale di consegna dei lavori, le opere appaltate dovevano essere ultimate entro il termine di 365 (diconsi trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna, con la perizia suppletiva e di variante n. 1 è stata concessa

una proroga di 20 (venti) giorni naturali consecutivi, per cui il certificato di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 12 comma 1 D.M. 49/2018 e s.m.i., doveva essere emesso entro e non oltre il 24/09/2023.

- In data 08/09/2023, ai sensi dell'art. 12 comma 1 D.M. 49/2018 e s.m.i., previa effettuazione dei necessari accertamenti in contraddittorio con Impresa Mondin Gabriele S.r.l., ossia alla presenza del geom. Paolo Donadi, è stato redatto Certificato di Ultimazione Lavori; pertanto la conclusione dei lavori è stata fatta entro il tempo utile contrattuale.
- Con nota del R.U.P. del 21/09/2023 prot. 12091 è stato pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Fonte l'avviso ai creditori ex art. 218/comma 1 del D.P.R. 207/2010 (avviso ad opponendum).
- Dagli atti del Comune di Fonte, entro il termine stabilito dal suddetto avviso, non risultano notificate istanze da parte dell'impresa o di terzi intesi a cedere, impedire o sospendere il pagamento dei crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori in oggetto (cessione di crediti), non si sono verificati infortuni sul lavoro, né danni di forza maggiore, che sono stati assolti tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti delle maestranze operanti in cantiere, che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle specifiche disposizioni impartite all'atto pratico del sottoscritto D.LL. e che l'impresa ha firmato senza riserve sia il registro di contabilità sia il conto finale dei lavori, pertanto, gli atti sono da considerarsi definitivamente accettati. Pertanto, non ricorrono i presupposti di cui al comma 3 dell'art. 218 del D.P.R. 207/2010.
- Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50 è stato corrisposto un'anticipazione all'appaltatore per un importo pari ad € 88.051,58 (ottantottomilacinquantuno/58) previa garanzia con polizza fidejussoria n. 187582957 emessa in data 14/09/2022 dalla società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A..
- Il pagamento del corrispettivo d'appalto, è stato effettuato previa redazione dei documenti contabili, con le modalità previste dal dal C.S.A.. ed è stato subordinato, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 07.11.2003, n. 27, all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva (DURC).

L'Appaltatore si è assunto inoltre gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Durante il corso dei lavori sono stati emessi quattro certificati di acconto:

- 1) S.A.L. n° 1 a tutto il 12/12/2022, per un importo, al netto delle ritenute pari ad € 100.379,81 oltre all'IVA del 10%, sul quale il R.U.P. ha emesso il relativo certificato di pagamento n° 1 alla data del 19/12/2022;
 - 2) S.A.L. n° 2 a tutto il 28/02/2023, per un importo, al netto delle ritenute pari ad € 127.193,25 oltre all'IVA del 10%, sul quale il R.U.P. ha emesso il relativo certificato di pagamento n° 2 alla data del 16/03/2023;
 - 3) S.A.L. n° 3 a tutto il 26/04/2023, per un importo, al netto delle ritenute pari ad € 131.255,86 oltre all'IVA del 10%, sul quale il R.U.P. ha emesso il relativo certificato di pagamento n° 3 alla data del 12/05/2023;
 - 4) S.A.L. n° 4 a tutto il 26/07/2023, per un importo, al netto delle ritenute pari ad € 139.416,71 oltre all'IVA del 10%, sul quale il R.U.P. ha emesso il relativo certificato di pagamento n° 4 alla data del 26/07/2023;
- Dallo stato finale dei lavori, emesso in data 18/10/2023, risulta a credito netto per l'Impresa Mondin Gabriele S.r.l. con sede in Via del Lavoro n. 28 - Cornuda (TV),
€ 21.435,66 oltre all'I.V.A. del 10% di competenza al Comune di Fonte;
€ 504,42 oltre all'I.V.A. del 10% di competenza all'Alto Trevigiano Servizi;
il conto finale è stato sottoscritto dall'appaltatore e non presenta riserve o reclami da parte di quest'ultimo, pertanto, l'atto è da considerarsi definitivamente accettato, a norma del D. Lgs. 50/2016;
 - allo stato attuale, non risulta autorizzata dal R.U.P. alcuna cessione dei crediti dell'Appaltatore né risultano notificati da parte di terzi atti intesi a cedere, impedire o sospendere il pagamento dei crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori in oggetto;

CONSIDERATO che il Comune di Fonte ha già programmato il rifacimento del tappeto d'usura del manto stradale di Via San Salvatore con la relativa segnaletica orizzontale e fino alla loro esecuzione il Comune provvede a:

- posizionare per entrambi sensi di marcia segnali di pericolo – strada deformata (fig. II 001 art 85 o fig. II 389 art 31) e avviso segnaletica orizzontale assente o in rifacimento (fig. II 391 art 31);
- posizionare New Jersey in corrispondenza del rialzo dell'accesso al civico n. 1 di Via San Salvatore;

RITENUTO che:

1. i lavori si sono svolti in conformità delle norme e degli elaborati contrattuali nonché delle disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori;
2. i lavori sono terminati in tempo utile e risultano altresì eseguiti secondo la regola dell'arte;
3. per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
4. la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti in fase d'offerta;

CERTIFICA

che i lavori oggetto dell'appalto, di cui al *Contratto* del 07/07/2022 prot n. 1463 eseguiti dall'Impresa Mondin Gabriele S.r.l. con sede in Via del Lavoro n. 28 - Cornuda (TV), in base agli atti sopra richiamati, **sono stati regolarmente eseguiti.**

DISPONE

che, per il presente certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, e 235 del D.P.R. 207/2010.

Pertanto, dopo l'intervenuta conferma del presente certificato da parte del R.U.P. (a norma del *comma 2 dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010*), in ossequio *all'art. 235 del D.P.R. 207/2010*, **si procederà:**

1. con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del Codice Civile, **allo svincolo** della cauzione definitiva, di cui all'art. 21 del Contratto d'Appalto, ossia della **polizza fidejussoria n. 187513807** emessa in data 28/06/2022 dalla società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.; nonché allo svincolo della **polizza fidejussoria n. 187582957** emessa in data 14/09/2022 dalla società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. a garanzia dell'anticipazione all'appaltatore di cui all'articolo 35, c. 18, del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50, pari al 20% dell'importo contrattuale;
2. A norma dell'art. 28 del C.S.A., al pagamento della rata di saldo entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del presente certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Fonte, li 10 novembre 2023

il DIRETTORE dei LAVORI:

ing. Adriano Filippin

l'ASSISTENTE alla D.LL.:

geom. Antonio Andrighetto

Per presa visione:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO